

Závěrečná zpráva projektů

Název projektů:	5.1a - Úsporná škola Jesenice 5.1b - Úsporná škola Jesenice Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a PrŠ Jesenice
Předmět projektu:	Snížení energetické náročnosti budovy školy podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost P.R.I. s.r.o., IČO: 25775731, DIČ: CZ25775731 se sídlem Ulrichova 1423, Benešov, PSČ: 256 01, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu) a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. Dále zpracování studie proveditelnosti, vysoutěžení zhotovitele projektové dokumentace, technického dozoru stavebníka včetně BOZP. 5.1a – Úsporná škola Jesenice Zateplení obálky budovy (kromě podlah) a výměna původních otvorových výplní. 5.1b – Úsporná škola Jesenice Tento projekt úzce navazuje na projekt 5.1a – Úsporná škola Jesenice. Vzduchotechnika s rekuperací tepla.

Projektový tým (vymezení subjektů - odborů/oddělení/PO zastoupených v projektovém týmu)	PO Mgr. Hana Vanická, ředitelka příspěvkové organizace Martina Buňková, ekonomka Jiří Pleier, školník Hana Pastyříková, technický dozor stavebníka včetně BOZP Ing. Petr Dědič, autor projektové dokumentace RDK, Praha – Ing. Veronika Vránová OKI, oddělení investic – Bc. Tomáš Soukup
Realizátor projektu (název VPO/PO)	Základní škola a Praktická škola Jesenice, p.o., se sídlem Plzeňská 63, 270 33 Jesenice zastoupený: Mgr. Hanou Vanickou, ředitelkou PO

Celkový rozpočet (v Kč)

	Celkový rozpočet	Z toho způsobilé výdaje	Z toho nezpůsobilé výdaje
Rozpočet dle předložené projektové žádosti	19.443.051,39	7.920.681,00	11.522.370,39
Rozpočet dle schválené projektové žádosti	19.443.051,39	7.920.681,00	11.522.370,39
Rozpočet skutečný po ukončení realizace projektu	19.691.292,93	7.920.681,00	11.770.611,93

5.1a – Úsporná škola Jesenice	Celkový rozpočet	Z toho způsobilé výdaje	Z toho nezpůsobilé výdaje
Rozpočet dle předložené projektové žádosti	17.267 572,42	6.471 295,00	10. 796 277,42
Rozpočet dle schválené projektové žádosti	17.267 572,42	6.471 295,00	10.796 277,42
Rozpočet skutečný po ukončení realizace projektu	17.509 653,93	6.471 295,00	11.038.358,93

5.1b - Úsporná škola Jesenice	Celkový rozpočet	Z toho způsobilé výdaje	Z toho nezpůsobilé výdaje
Rozpočet dle předložené projektové žádosti	2.175.478,97	1.449.386,00	726.092,97
Rozpočet dle schválené projektové žádosti	2.175.478,97	1.449.386,00	726.092,97
Rozpočet skutečný po ukončení realizace projektu	2.181.639,00	1.449.386,00	732.253,00

V případě rozdílu rozpočtů uveďte důvod: vícepráce a méněpráce

Změnové listy:

Poř. číslo		
1	SDK, minerální podhledy	128.985,60
2	Výkopy, provedení hydroizolace	90.287,77
3	Injektáž	217.311,36
4	Zvonky, domácí telefony	14.256,29
5	Svítlidla do družiny a tříd	91.310,40
6	Změna materiálu izolantu	0,00
7	Obložení tělocvičny, propagace	-19.937,82
	Navýšení rozpočtu	522.213,60 bez DPH, 631.878,45 s DPH

	Stavební práce	Projektová dokumentace	TDS + BOZP	ostatní	CELKEM
Rozpočet	18.285.163,39	919.170,00	107.000,00	131.718,00	19.443.051,39
Skutečnost (resp. cena dle VZ)	17.902.528,48	911.306,00	139.100,00	106.480,00	19.059.414,48
Vícepráce	631.878,45	x	x	X	631.878,45
CELKEM	18.534.406,93	911.306,00	139.100,00	106.480,00	19.691.292,93
ROZDÍL (rozpočet – skutečnost)	-249.243,54	7.864,00	-32.100,00	25.238,00	-248.241,54

Celkový harmonogram:

	Datum zahájení projektu	Datum zahájení fyzické realizace	Datum ukončení fyzické realizace projektu	Datum ukončení projektu
Dle projektové žádosti	5.1a – Úsporná škola Jesenice <i>Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací:</i> prosinec 2019 – únor 2020 <i>Realizace díla:</i> březen 2020 – září 2020	2.10.2016	30.9.2020	30.9.2020
	5.1b – Úsporná škola Jesenice <i>Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací:</i> prosinec 2019 – únor 2020 <i>Realizace díla:</i> březen 2020 – září 2020	2.10.2016	30.9.2020	30.9.2020
Skutečný po ukončení realizace projektu	Datum, kdy se skutečně začalo.	7.12.2020	(Kdy se skutečně skončilo, předala stavba.) 23.11.2021.	(Proplacení ŽoP) 17.12.2021

V případě posunu v harmonogramu uveďte důvod:

Dosažení všech výstupů dle projektové žádosti (ano x ne):	ANO
Pokud ne, uveďte důvod: -----	
Uveďte úzká místa při přípravě projektu:	
Dlouhá časová příprava projektu, časové prodlevy v komunikaci odborů, oddělení.	
Uveďte úzká místa při realizaci projektu:	
Přístup technického dozoru stavebníka včetně BOZP, nejasně stanovená pravidla odměňování osoby TDS ve smlouvě.	
Návrh doporučení ke zlepšení a zefektivnění přípravy a realizace projektu:	
Sestavení přípravného týmu, realizačního týmu před zahájením akce. Pravidelné schůzky – jasnější plánování, pružnější komunikace.	

Zpracoval <i>(jméno, příjmení, datum, kontakt, podpis)</i>	Mgr. Hana Vanická, ředitelka p.o. Martina Buňková, ekonomka
Schválil – vedoucí VPO <i>(jméno, příjmení, datum, podpis)</i> <i>Uvádí se u projektů kraje</i>	
Schválil – ředitel PO <i>(jméno, příjmení, datum, podpis)</i> <i>Uvádí se u projektů PO nebo s dopadem na PO</i>	Mgr. Hana Vanická, ředitelka p.o.